


SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 14 tháng 4 năm 2026

QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN
CỤ CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ HỘI
HẠNG MỤC : HỆ THỐNG ĐIỆN

TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN : 550.212.496 đồng

(Bằng chữ : Năm trăm năm mươi triệu, hai trăm mười hai ngàn, bốn trăm chín mươi sáu đồng) .

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU
GIÁM ĐỐC



LÊ HẢI

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU
GIÁM ĐỐC



CHỊ NGỌC DU

BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Số: 02 ngày 29 tháng 12 năm 2010

Tên/số hợp đồng xây dựng : 01/HĐ - ĐKDC ngày 21 tháng 11 năm 2007 .

Tên Bên giao thầu : Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội .

Tên Bên nhận thầu : Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Lâm Đồng .

Công trình : Xây dựng hạ tầng khu dân cư cụm công nghiệp Phú Hội .

Hang mục : Xây dựng đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 1x160KVA - 22/0,4KV .

Giai đoạn thanh toán/lần thanh toán số : Quyết toán hoàn thành .

Căn cứ khối lượng đã được nghiệm thu, Công ty chúng tôi đề nghị Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội thanh toán số tiền như sau :


Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
1	Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng	Đồng	547.833.511	
2	Giá trị khối lượng các công việc phát sinh ngoài hợp đồng	Đồng	2.378.985	
3	Chiết khấu tiền tạm ứng, thanh toán (theo quy định của HĐ)	Đồng	513.390.117	
4	Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3)	Đồng	36.822.379	

Bằng chữ : Ba mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi hai ngàn, ba trăm bảy mươi chín đồng .

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ
GIÁM ĐỐC



ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
GIÁM ĐỐC



TRẦN CHÍ NGỌC DU

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG

Số: 02 ngày 12 tháng 12 năm 2010

Tên/số hợp đồng xây dựng : 01/HD - ĐKDC ngày 21 tháng 11 năm 2007 .

Tên Bên giao thầu : Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội .

Tên Bên nhận thầu : Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Lâm Đồng .

Công trình : Xây dựng hạ tầng khu dân cư cụm công nghiệp Phú Hội .

Hạng mục : Xây dựng đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 1x160KVA - 22/0,4KV .

Giải đoạn thanh toán/lần thanh toán số : Quyết toán hoàn thành .

Căn cứ : Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành công trình ngày 12 tháng 03 năm 2010 .

Stt	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	Đơn vị	Khối lượng		Đơn giá thanh toán	Thành tiền		Ghi chú
			Theo HD	Đã thực hiện		Theo HD	Đã thực hiện	
I	ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV							
1	LBFCO 100A-27KV	bộ	3,0	✓ 3,0	2.527.157	91.721.672	91.721.672	
2	Dây chì cao thế 8K	cái	3,0	3,0	41.656	124.968	124.968	
3	Trụ BTLT 12m	trụ	9,0	9,0	2.488.567	22.397.103	22.397.103	
4	Sơn kẻ bảng trụ (0.1Kg/trụ)	kg	0,8	0,8	37.869	30.295	30.295	
5	Đà, thanh chống đà và phụ kiện				-	-	-	
6	Đà L70x70x6-2,6m(Đ2,6-0) Mạ nhúng	kg	33,23	✓ 33,23	19.187	637.584	637.584	
7	Đà L70x70x6-2m(Đ2-1) 1 ốp -Mạ nhúng	kg	13,42	✓ 13,42	19.187	257.490	257.490	
8	Đà L70x70x6-2m(Đ2-2) 2 ốp -Mạ nhúng	kg	98,41	✓ 98,41	19.187	1.888.193	1.888.193	
9	Đà L70x70x6-2m(Đ2-3) 3 ốp -Mạ nhúng	kg	14,7	✓ 14,7	19.187	282.049	282.049	
10	Thanh chống đà 60x6 -0,93 (Mạ nhúng)	cái	18,0	✓ 18,0	61.096	1.099.728	1.099.728	



Stt	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	Đơn vị	Khối lượng		Đơn giá thanh toán	Thành tiền		Ghi chú
			Theo HD	Đã thực hiện		Theo HD	Đã thực hiện	
11	Boulon D16x300 ren suốt	cái	6,0	6,0	13.002	78.012	78.012	
12	Boulon D16x250	cái	31,0	31,0	8.584	266.104	266.104	
13	Boulon D14x50	cái	18,0	18,0	2.525	45.450	45.450	
14	Ronden vuông	cái	86,0	86,0	1.136	97.696	97.696	
15	Ronden tròn	cái	36,0	36,0	884	31.824	31.824	
16	Bộ sứ đứng	bộ	22,0	22,0	-	-	-	
17	Sứ đứng 24 KV đường rò 540mm	cái	22,0	22,0	98.461	2.166.142	2.166.142	
18	Chân sứ đỉnh thẳng 870mm-4ly- MNK đầu BC	cái	7,0	7,0	54.280	379.960	379.960	
19	Ty sứ đứng 20x30 (Mạ nhôm)	cái	15,0	15,0	22.722	340.830	340.830	
20	Bộ sứ treo	bộ	6,0	6,0	-	-	-	
21	Bát sứ treo 22KV - ngoại	bát	12,0	12,0	159.683	1.916.196	1.916.196	
22	Móc treo	cái	12,0	12,0	11.613	139.356	139.356	
23	Vòng treo đầu tròn	cái	6,0	6,0	7.700	46.200	46.200	
24	Mắt nối đơn	cái	6,0	6,0	16.789	100.734	100.734	
25	Kẹp dừng dây boulon 3U (50mm2) - 3mm	cái	6,0	6,0	45.822	274.932	274.932	
26	Kẹp nhôm đôi // 2boulon 50 mm2	cái	12,0	12,0	10.730	128.760	128.760	
27	Bộ mắc dây trung hòa	bộ	9,0	9,0	-	-	-	
28	Vrack 1 sứ (Mạ nhôm)	cái	9,0	9,0	8.205	73.845	73.845	
29	Sứ ống chỉ 8x8cm	cái	9,0	9,0	3.661	32.949	32.949	
30	Boulon D16x300	cái	9,0	9,0	10.856	97.704	97.704	
31	Ronden vuông	cái	18,0	18,0	1.136	20.448	20.448	
32	Kẹp nhôm đôi // 2boulon 50 mm2	cái	6,0	6,0	10.730	64.380	64.380	
33	Bộ tiếp địa	bộ	4,0	4,0	-	-	-	
34	Kẹp + cọc tiếp địa D16-2,4m	bộ	4,0	4,0	58.067	232.268	232.268	

Stt	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	Đơn vị	Khối lượng		Đơn giá thanh toán	Thành tiền		Ghi chú
			Theo HD	Đã thực hiện		Theo HD	Đã thực hiện	
35	Cáp đồng trần C25mm2 (0,224kg/m)	kg	10,75	10,75	199.320	2.142.690	2.142.690	
36	Kẹp song song Cu/Al (2 cái /bộ)	cái	8,0	8,0	29.033	232.264	232.264	
37	Bộ chằng	bộ	1,0	1,0	-	-	-	
38	Ty neo D22-3000	cái	1,0	1,0	190.988	190.988	190.988	
39	Neo xòe + Đĩa sen	cái	1,0	1,0	68.796	68.796	68.796	
40	Cáp thép TK70	mét	15,0	15,0	8.710	130.650	130.650	
41	Sử chằng lớn	cái	1,0	1,0	24.489	24.489	24.489	
42	Thanh chống chằng lệch D60 - 1500	bộ	1,0	1,0	149.711	149.711	149.711	
43	Boulon khoen D16x250	cái	1,0	1,0	16.663	16.663	16.663	
44	Ronden vuông	cái	1,0	1,0	1.136	1.136	1.136	
45	Kẹp song song 3 bou lon-46mm	bộ	8,0	8,0	19.818	158.544	158.544	
46	Dây As50 (Lm x 1,03 x 0,196kg/m){ACSR}	kg	433,6	433,6	60.591	26.272.258	26.272.258	
47	Móng đà cân (M2)	móng	5,0	5,0	-	-	-	
48	Đà cân BTCT 1,2 m	cái	10,0	10,0	126.232	1.262.320	1.262.320	
49	Boulon D22-600 + ronden	cái	10,0	10,0	41.278	412.780	412.780	
50	Móng beton (M3)	móng	4,0	4,0	-	-	-	
51	Bê tông đá 1x2 M200 (1,8m3/móngx số móng)	m3	7,2	7,2	735.804	5.297.789	5.297.789	
52	Bê tông lót đá 4x6 M50 (0,1m3/móngx số móng)	m3	0,4	0,4	457.620	183.048	183.048	
53	Vữa M100 (0,07m3/móngx4 móng)	m3	0,28	0,28	252.463	70.690	70.690	
54	Lắp LBFCO	bộ	3,0	3,0	208.998	626.994	626.994	
55	Bốc lên vật liệu, phụ kiện, sử các loại	tấn	1,0	1,0	52.617	52.617	52.617	
56	Xếp xuống vật liệu, phụ kiện, sử các loại	tấn	1,0	1,0	49.275	49.275	49.275	
57	Đào móng trụ 12m móng đà cân M2K:1,8m3/trụ (Đ.Cấp II)	m3	9,0	9,0	95.210	856.890	856.890	
58	Đào móng trụ 12m móng bê tông M3: 2,2m3/trụ (Đ.Cấp II)	m3	8,8	8,8	95.210	837.848	837.848	

Stt	HANG MỤC CÔNG VIỆC	Đơn vị	Khối lượng		Đơn giá thanh toán	Thành tiền		Ghi chú
			Theo HD	Đã thực hiện		Theo HD	Đã thực hiện	
59	Đổ bê tông lót móng + vữa chèn (0,17m3/móng)	m3	0,68	0,68	225.498	153.339	153.339	
60	Đổ bê tông móng trụ M200: 1,8m3/móng)	m3	7,2	7,2	255.564	1.840.061	1.840.061	
61	Đào móng dây chằng: 0,25m3/số móng (đất cấp II)	m3	0,25	0,25	95.210	23.803	23.803	
62	Đắp đất móng cột đà cán: 1,3m3/móng	m3	6,5	6,5	55.122	358.293	358.293	
63	Đắp đất móng chằng (bằng đất đào)	m3	0,25	0,25	55.122	13.781	13.781	
64	Lắp đà cán	cái	10,0	10,0	62.717	627.170	627.170	
65	Dựng cột BTLT <=12m bằng thủ công +cơ giới	trụ	9,0	9,0	305.052	2.745.468	2.745.468	
66	Lắp đặt xà thép cho cột neo, dùng <=50kg	bộ	2,0	2,0	201.670	403.340	403.340	
67	Lắp đặt xà thép cho cột đỡ <=25kg	bộ	7,0	7,0	112.043	784.301	784.301	
68	Kéo dây vị trí bê góc	vị trí	-	-	175.749	-	-	
69	Lắp dây neo cột H <= 20m	bộ	1,0	1,0	41.505	41.505	41.505	
70	Lắp đặt sứ đứng	10sứ	2,2	2,2	198.596	436.911	436.911	
71	Lắp đặt sứ chuỗi neo dây dẫn	chuỗi	6,0	6,0	17.523	105.138	105.138	
72	Rải căng dây nhôm AC50mm2 bằng thủ công	km dây	2,15	2,15	1.482.160	3.186.644	3.186.644	
73	Lắp Khung sắt 1 sứ + sứ ống chỉ	10bộ	0,9	0,9	50.112	45.101	45.101	
74	Đóng cọc tiếp địa đất cấp II	10 cọc	0,4	0,4	219.687	87.875	87.875	
75	Kéo, rải dây tiếp địa	100kg	0,11	0,11	57.997	6.380	6.380	
76	1/ Vận chuyển trụ BTLT + đà cán từ Đức Trọng đến giữa công trình : 15Km đường loại 4 cước bậc 3	toàn bộ	1,0	1,0	497.423	497.423	497.423	
77	2/ Vận chuyển dây, phụ kiện, vật tư, thiết bị từ TP. Hồ Chí Minh đến công trình 265 km đường L1:68km,L2:89km, Loại 3=70km,Loại=38km -cước bậc 2	toàn bộ	1,0	1,0	344.247	344.247	344.247	
78	3/ Ca cầu 5 tấn theo xe bốc dỡ trụ, đà cán : (9,9tấn x 3.000đồng/tấn) x 2lần	toàn bộ	1,0	1,0	149.781	149.781	149.781	

Stt	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	Đơn vị	Khối lượng		Đơn giá thanh toán	Thành tiền		Ghi chú
			Theo HD	Đã thực hiện		Theo HD	Đã thực hiện	
II	ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ							
1	Trụ BTLT 8m4	trụ	70,0	70,0	1.144.501	80.115.070	315.274.692	312.930.058
2	Móng đà cán (móngM1)	móng	28,0	28,0	-	-	-	-
3	Đà cán beton 1,2m	cái	28,0	28,0	126.232	3.534.496	3.534.496	3.534.496
4	Boulon đà cán D22-L600 (mạ nóng) + Ronden	cái	28,0	28,0	30.548	855.344	855.344	855.344
5	Móng bê tông (M8Đ)	móng	12,0	12,0	-	-	-	-
6	Bê tông đá 1x2 -M200 :1,38m3/ Móng	m3	16,6	16,6	735.804	12.214.346	12.214.346	12.214.346
7	Bê tông đá 4x6-M50: 0,1m3/Móng	m3	1,2	1,2	457.620	549.144	549.144	549.144
8	Vữa chèn M100: 0,22m3/ Móng	m3	2,6	2,6	252.463	656.404	656.404	656.404
9	Móng bê tông (móng M3H)	móng	18,0	18,0	-	-	-	-
10	Bê tông đá 1x2 -M200 :1,09 m3/ Móng	m3	19,6	19,6	735.804	14.421.758	14.421.758	14.421.758
11	Bê tông đá 4x6-M50: 0,07m3/Móng	m3	1,3	1,3	457.620	594.906	594.906	594.906
12	Vữa chèn M100: 0,08m3/ Móng	m3	1,4	1,4	252.463	353.448	353.448	353.448
13	Dây dẫn và phụ kiện				-	-	-	-
14	Cáp vện xoắn LV-ABC 4x70 mm2 (Lmx1,03)	m	1.146,0	1.138,0	72.457	83.035.722	82.456.066	82.456.066
15	Cáp vện xoắn LV-ABC 4x50 mm2 (Lmx1,03)	m	1.089,0	1.089,0	47.716	51.962.724	51.962.724	51.962.724
16	Kẹp dẹt cáp 4x70-50	cái	30,0	30,0	33.578	1.007.340	1.007.340	1.007.340
17	Kẹp treo cáp 4x70-50	cái	50,0	50,0	30.548	1.527.400	1.527.400	1.527.400
18	Kẹp nối dây nhánh rẽ IPC 95/35 (2bulon)	cái	44,0	44,0	42.793	1.882.892	1.882.892	1.882.892
19	Nắp bịt đầu cáp	cái	80,0	80,0	6.943	555.440	555.440	555.440
20	Boulon móc D16 -L250	cái	72,0	72,0	18.304	1.317.888	1.317.888	1.317.888
21	Boulon móc D16 -L300	cái	8,0	8,0	19.818	158.544	158.544	158.544
22	Boulon ren suốt D16-450	cái	36,0	33,0	18.935	681.660	624.855	624.855

Stt	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC				Đơn vị	Khối lượng		Đơn giá thanh toán	Thành tiền		Ghi chú
	Theo HD		Đã thực hiện			Theo HD	Đã thực hiện				
	Theo HD	Đã thực hiện	Theo HD	Đã thực hiện							
23	Ronden vuông	152,0	149,0	cái	1.136	172.672	169.264				
24	Bộ mắc dây trung hoà	7,0	7,0	bộ	-	-	-				
25	Boulon D16-250	7,0	7,0	cái	8.584	60.088	60.088				
26	Vrack 1 sứ	7,0	7,0	cái	8.205	57.435	57.435				
27	Sứ ống chỉ	7,0	7,0	cái	3.661	25.627	25.627				
28	Ronden vuôngD18	14,0	14,0	cái	1.136	15.904	15.904				
29	Bộ tiếp địa	20,0	20,0	bộ	-	-	-				
30	Cáp đồng trầnM 25 (8m x 0,224kg/m)	35,84	35,84	kg	199.320	7.143.629	7.143.629				
31	Kẹp+cọc tiếp địa D16-2,4m mạ (nhúng nóng)	20,0	20,0	bộ	58.067	1.161.340	1.161.340				
32	Kẹp nối dây nhánh rẽIPC 95/35 (2 Bulon)	20,0	20,0	cái	42.793	855.860	855.860				
33	Bảng keo cách điện	20,0	20,0	cuộn	2.777	55.540	55.540				
34	Đào đất móng trụ, móng M1 = 0,71m3/móng x số móng (đất cấp II)	19,88	19,88	m3	95.210	1.892.775	1.892.775				
35	Đào đất móng trụ, móng M8 Đ = 1,92m3/móng x số móng (đất cấp II)	23,04	23,04	m3	95.210	2.193.638	2.193.638				
36	Đào đất móng trụ, móng M3H = 1,34m3 x số móng (đất cấp II)	24,12	24,12	m3	95.210	2.296.465	2.296.465				
37	Đắp đất móng cột, móng M1:0,6m3/móng	16,8	16,8	m3	55.122	926.050	926.050				
38	Đổ bê tông lót móng + vữa chèn, móng M8Đ, M3H: 0,32+0,15m3/móng	14,1	6,54	m3	225.498	3.179.522	1.474.757				
39	Đổ bê tông lót móng M200, móng M8Đ, M3H: 1,38+1,09m3/móng	32,47	32,47	m3	184.727	5.998.087	5.998.087				
40	Dựng trụ BTLT 8m4 bằng thủ công kết hợp cơ giới	70,0	70,0	trụ	259.283	18.149.810	18.149.810				
41	Lắp đà cân	28,0	28,0	cái	62.717	1.756.076	1.756.076				
42	Lắp Kẹp dừng cáp & treo cáp các loại	80,0	80,0	bộ	18.447	1.475.760	1.475.760				

Stt	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	Đơn vị	Khối lượng		Đơn giá thanh toán	Thành tiền		Ghi chú
			Theo HD	Đã thực hiện		Theo HD	Đã thực hiện	
43	Lắp khung sắt 1 sứ	10bộ	0,7	0,7	50.112	35.078	35.078	
44	Rải căng dây lấy độ võng LV.ABC 50mm2	km dây	1,06	1,06	2.199.721	2.331.704	2.331.704	
45	Rải căng dây lấy độ võng LV.ABC 70mm2	km dây	1,11	1,11	2.596.315	2.881.910	2.881.910	
46	Kéo dây qua vị trí bề góc <= 95mm2	vị trí	4,0	4,0	351.499	1.405.996	1.405.996	
47	Đóng cọc tiếp địa (đất cấp II)	10 cọc	2,0	2,0	246.050	492.100	492.100	
48	Kéo, rải dây tiếp địa	100kg	0,36	0,36	57.997	20.879	20.879	
49	Bốc lên phụ kiện vật liệu và sứ các loại	tấn	3,0	3,0	52.617	157.851	157.851	
50	Xếp xuống phụ kiện vật liệu và sứ các loại	tấn	3,0	3,0	49.275	147.825	147.825	
51	1/ Vận chuyển trụ BTLT + đà cán từ Đức Trọng đến giữa công trình : 18Km đường loại 1: 3km; loại 2: 5km; loại 3: 3km và loại 4: 7km - cước bậc 3	toàn bộ	1,0	1,0	2.469.637	2.469.637	2.469.637	
52	2/ Vận chuyển dây, phụ kiện, từ TP. Hồ Chí Minh đến công trình 262 km, trong đó đường loại 1: 68km; loại 2: 96,5km; loại 3: 70,5km và loại 4: 32km - cước bậc 3 - cước bậc 2	toàn bộ	1,0	1,0	1.356.923	1.356.923	1.356.923	
53	3/ Ca cầu 5 tấn theo xe bốc dỡ trụ, đà cán : (41tấn x 3.000đồng/tấn x 1,31x2lần/1,05	toàn bộ	1,0	1,0	1.133.985	1.133.985	1.133.985	
III	TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA : 1 x 160KVA - 22/0,4KV					144.052.641	143.181.781	
1	Máy biến áp 160KVA - 22/0,4KV	máy	1,0	1,0	78.678.600	78.678.600	78.678.600	
2	LA 18KV - 10KA - Polyme	cái	3,0	3,0	984.500	2.953.500	2.953.500	
3	F.C.O 27KV - 100A	cái	3,0	3,0	1.052.927	3.158.781	3.158.781	
4	Kiểm nghiệm LA	cái	3,0	3,0	58.057	174.171	174.171	
5	Kiểm nghiệm FCO	cái	3,0	-	53.219	159.657	-	
6	Kiểm nghiệm MBA	cái	1,0	-	662.821	662.821	-	
7	TI hạ thế 250/5A	cái	3,0	3,0	175.623	526.869	526.869	

Stt	HANG MỤC CÔNG VIỆC	Đơn vị	Khối lượng		Đơn giá thanh toán	Thành tiền		Ghi chú
			Theo HD	Đã thực hiện		Theo HD	Đã thực hiện	
8	Volt kế hiển thị 500V	cái	3,0	3,0	117.082	351.246	351.246	
9	Ampe kế 5A - 220V hiển thị 250A	cái	3,0	3,0	117.082	351.246	351.246	
10	MCCB 03 pha (250A - 600V)	cái	1,0	1,0	1.902.586	1.902.586	1.902.586	
11	MCCB 03 pha (200A - 600V)	cái	2,0	2,0	891.421	1.782.842	1.782.842	
12	Cáp bọc cao thế CXEV 50mm2 - 24KV	m	24,0	24,0	90.715	2.177.160	2.177.160	
13	Cáp đồng bọc CV 120mm2	m	30,0	30,0	222.553	6.676.590	6.676.590	
14	Cáp đồng bọc CV 70mm2	m	80,0	80,0	169.334	13.546.720	13.546.720	
15	Dây chấy cao thế 6K	sợi	3,0	3,0	39.914	119.742	119.742	
16	Ống nhựa PVC D114	m	20,0	20,0	64.226	1.284.520	1.284.520	
17	Cút ống nhựa PVC D114 -90 độ	cái	9,0	9,0	18.748	168.732	168.732	
18	Ống nhựa PVC D27	m	8,0	8,0	5.443	43.544	43.544	
19	Cút ống nhựa PVC D27 -90 độ	cái	2,0	2,0	3.024	6.048	6.048	
20	Điện năng kế 03 pha	cái	1,0	1,0	-	-	-	ĐL cấp
21	Đà sắt L70x70x6 -2,6mLA,FCO&đỡ sứ(3ốp)	kg	59,43	59,43	18.385	1.092.621	1.092.621	
22	Đà đỡ MBA : U120 x 52- 2,8m (2 đà)	m	5,6	5,6	204.894	1.147.406	1.147.406	
23	Đà đỡ MBA : U100 x 46 - 0,9m (2 đà)	m	1,8	1,8	175.623	316.121	316.121	
24	Đà đỡ MBA : U100 x 46- 0,5m (4 đà)	m	2,0	2,0	175.623	351.246	351.246	
25	Đà đỡ thùng điện kế L63x63x6-2,6m (2 đà)	kg	34,32	34,32	18.385	630.973	630.973	
26	Đà đỡ thùng điện kế L63x63x6-0,5m (4 đà)	kg	11,44	11,44	18.385	210.324	210.324	
27	Ty sứ đứng 20x30 (Mạ nhôm)	cái	3,0	3,0	21.771	65.313	65.313	
28	Sứ đứng 22KV	cái	3,0	3,0	94.343	283.029	283.029	
29	Boulon D16-400 ren suốt	cái	16,0	16,0	15.966	255.456	255.456	
30	Boulon D16-300	cái	4,0	4,0	10.402	41.608	41.608	
31	Boulon D16-250	cái	4,0	4,0	8.225	32.900	32.900	

Stt	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	Đơn vị	Khối lượng		Đơn giá thanh toán	Thành tiền		Ghi chú
			Theo HD	Đã thực hiện		Theo HD	Đã thực hiện	
			Theo HD	Đã thực hiện		Theo HD	Đã thực hiện	
32	Boulon D14-50	cái	6,0	6,0	2.419	14.514	14.514	
33	Collier kẹp ống nhựa	bộ	8,0	8,0	27.819	222.552	222.552	
34	Ronden vuông	cái	80,0	80,0	1.089	87.120	87.120	
35	Ronden tròn	cái	12,0	12,0	847	10.164	10.164	
36	Tủ đựng cầu dao , điện kế đôi (Sơn xám) loại lớn	thùng	1,0	1,0	2.419.054	2.419.054	2.419.054	
37	Kẹp quai 2/0	cái	3,0	3,0	18.385	55.155	55.155	
38	Kẹp Hotline 2/0 rẽ dây nóng	cái	3,0	3,0	24.916	74.748	74.748	
39	Đầu cosse đồng ép cáp 120mm2	cái	6,0	6,0	17.538	105.228	105.228	
40	Đầu cosse đồng cáp 70mm2	cái	10,0	10,0	11.732	117.320	117.320	
41	Cáp đồng trần C25mm2	kg	22,4	22,4	190.984	4.278.042	4.278.042	
42	Kẹp đồng nhôm song song 2 Boulong	cái	16,0	16,0	48.260	772.160	772.160	
43	Dây đồng bọc CVV 2x2,5mm2	mét	10,0	10,0	12.809	128.090	128.090	
44	Cọc , kẹp tiếp địa D16x2400 (Mạ đồng)	bộ	17,0	17,0	55.638	945.846	945.846	
45	Ốc siết cáp = đồng	cái	9,0	9,0	6.652	59.868	59.868	
46	Ổ khoá	cái	2,0	-	24.191	48.382	-	
47	Băng keo cách điện	cuộn	4,0	4,0	2.661	10.644	10.644	
48	Lắp đặt xà đỡ sứ, đỡ MBA	tấn	0,2	0,2	1.805.517	361.103	361.103	
49	Lắp đặt sứ đứng	1 quả	3,0	3,0	35.111	105.333	105.333	
50	Lắp máy biến áp (Nhân công x 1,1)	máy	1,0	1,0	1.248.158	1.248.158	1.248.158	
51	Lắp chống sét van cấp điện áp <=35KV	bộ	3,0	3,0	381.662	1.144.986	1.144.986	
52	Lắp cầu chì tự rơi	bộ	3,0	3,0	366.391	1.099.173	1.099.173	
53	Lắp tủ điện hạ thế phân phối	cái	1,0	1,0	531.247	531.247	531.247	
54	Lắp đặt Aptomát <=300A	cái	3,0	3,0	381.662	1.144.986	1.144.986	
55	Lắp đặt TI	cái	3,0	3,0	366.391	1.099.173	1.099.173	




Stt	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	Đơn vị	Khối lượng		Đơn giá thanh toán	Thành tiền		Ghi chú
			Theo HD	Đã thực hiện		Theo HD	Đã thực hiện	
56	Lắp đặt thiết bị đo đếm V-A-KWH	cái	7,0	7,0	37.023	259.161	259.161	
57	Lắp đặt ống bảo vệ PVC D110	10m	2,8	2,8	228.998	641.194	641.194	
58	Lắp đặt dây dẫn xuống thiết bị <= 95mm2	m	24,0	24,0	9.160	219.840	219.840	
59	Lắp đặt cáp trong ống bảo vệ	100m	1,1	1,1	503.788	554.167	554.167	
60	Đào đất rãnh tiếp địa: 25m x 0,5m x 0,8m x 2tía	m3	20,0	20,0	146.414	2.928.280	2.928.280	
61	Đắp đất rãnh tiếp địa (Bằng thể tích đất đào)	m3	20,0	20,0	86.383	1.727.660	1.727.660	
62	Đồng cọc tiếp địa	cọc	17,0	17,0	51.904	882.368	882.368	
63	Kéo dây rã tiếp địa	10m	10,0	10,0	43.663	436.630	436.630	
	1/ Vận chuyển dây, phụ kiện, vật tư, thiết bị từ TP. Hồ Chí Minh đến công trình 265 km đường L1:68km,L2:89km, Loại 3=70km,Loại=38km -cước bậc 2	toàn bộ	1,0	1,0	1.083.432	1.083.432	1.083.432	
64	2/ Ca cầu 5 tấn theo bốc dỡ MBA : 7tấn x 3300 đồng/tấn x 1.26 x2lần/1.05	toàn bộ	1,0	1,0	84.491	84.491	84.491	
65	TỔNG CỘNG					551.049.005	547.833.511	

Bảng chữ : Năm trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm ba mươi ba ngàn, năm trăm mười một đồng .

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU

GIÁM ĐỐC



LÊ HẢI

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU

GIÁM ĐỐC

TẠ CHÍ NGỌC DU

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG

Số: 03 ngày 21 tháng 12 năm 2010

Tên/số hợp đồng xây dựng : 01/HD - ĐKDC ngày 21 tháng 11 năm 2007 .

Tên Bên giao thầu : Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội .

Tên Bên nhận thầu : Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Lâm Đồng .

Công trình : Xây dựng hạ tầng khu dân cư cụm công nghiệp Phú Hội .

Hạng mục : Xây dựng đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 1x160KVA - 22/0,4KV .

Giới đoạn thanh toán/lần thanh toán số : Quyết toán hoàn thành .

Căn cứ : Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành công trình ngày 12 tháng 03 năm 2010 .

Stt	Đơn vị	Khối lượng phát sinh	Đơn giá		Thành tiền		Ghi chú
			Theo HD	Theo đơn giá bổ sung	Theo HD	Theo đơn giá bổ sung	
HẠNG MỤC CÔNG VIỆC							
I	ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV						
1	Dây As50 (Lm x 1,03 x 0,196kg/m){ACSR}	kg	6,5	60.591	438.307	-	
2	Rải căng dây nhôm AC50mm2 bằng thủ công	km dây	0,03	1.482.160	393.842	-	
II	ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ						
1	Cáp vận xoắn LV-ABC 4x50 mm2 (Lmx1,03)	m	25,0	47.716	1.940.678	-	
					1.192.900	-	




Stt	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	Đơn vị	Khối lượng phát sinh	Đơn giá		Thành tiền		Ghi chú
				Theo HD	Theo đơn giá bổ sung	Theo HD	Theo đơn giá bổ sung	
				2	Đổ bê tông lót móng M200, móng M8Đ, M3H: 1,38+1,09m3/móng	m3	3,71	
3	Lắp Kẹp dầm cáp & treo cáp các loại	bộ	1,0	18.447	18.447	-		
4	Rải căng dây lấy độ võng LV.ABC 50mm2	km dây	0,02	2.199.721	43.994	-		
TỔNG CỘNG							2.378.985	

Tổng cộng giá trị phát sinh : 2.378.985 đồng

Bảng chữ : Hai triệu, ba trăm bảy mươi tám ngàn, chín trăm tám mươi lăm đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU
GIÁM ĐỐC



LÊ HẢI

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU
GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ NGỌC DU



Khoi lương ngoài HD